

	IN.OZ.6.			II DODATAK UGOVORU od:05.03.2013.	Ugovoreno za 2013. 608.000,00	30.11.2013.			
				III DODATAK UGOVORU od:22.05.2013.	Povećanje za 2013.: 1.450.000,00 ukupno 2013: 2.058.000,00				
					Realizirano sa 30.07.2013. =1.201.153,88 (Sveukupno 2012. i 2013. realizirano po ugovoru: =1.557.290,92)				
					Realizirano sa 31.12.2013. sveukupno: =2.413.694,70				
				IV DODATAK UGOVORU od:18.02.2014.	Ugovoreno u 2014.god. 573.680,71 (Ostatak ugovorne vrijednosti)	30.06.2014.			3.011.834,43
3.	Ev.br. 73/2012.	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U NASELJU	Otvoreni postupak	UGOVOR: 26.10.2012.	528.859.78	Završetak ugovorenih	ZAJEDNICA IZVODITELJA:		

	Broj objave: 2012/S 006-0078409 IN.OZ.10.	POVREMENOG STANOVANJA BUDROVAČKO BRDO I i II FAZA	JN-MV		Realizirano u 2012. =186.885,54	radova je 60 dana od potpisa ugovora	VODOGRADNJA OSIJEK d.d., Šandora Peterija 206a, 31 000 Osijek i GIS d.o.o. geodetske usluge i inženjering, Franje Kuhača 14, 31000 Osijek			
					Realizirano sa 10.06.2013. -okončano =325.892,48					
				Sveukupno realizirano po ugovoru: 512.778,02						
				I DODATAK UGOVORU od:24.12.2012.	Mijenja se rok završetak ugovorenih radova	30.04.2013.		10.06.2013.	<u>512.778,02</u>	
				II DODATAK UGOVORU	Mijenja se ugovorna cijena : 512.778,02kn					
4.	Ev.br. 75/2012. Broj objave: 2012/S 006-0084192 IN.OZ.12.	IZRADA ISTRAŽNO- EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA NA VODOCRPILIŠTU „TRSLANA“ ĐAKOVO JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA ĐAKOVA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 19.11.2012.	255.175,00	Završetak ugovorenih radova je 30 dana od dana potpisa ugovora	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31000 Osijek			
					Realizirano u 2012. =212.598,00					
					Realizirano sa 31.03.2013. =42.577,00					
				I DODATAK UGOVORU od:19.12.2012.	Realizirano sa 31.03.2013. -okončano =255.175,00	30.04.2013.		31.03.2013.	<u>255.175,00</u>	

5.	Ev.br. 69/2012. Broj objave: 2012/S 005-0060892 2012/S 014-0069929 IN.OZ.11.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA OPĆINE PUNITOVCI – SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA PUNITOVCI, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI, JURJEVAC PUNITOVAČKI I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KAPACITETA 2000ES	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 03.12.2012.	13.069.772,50	Završetak ugovorenih radova je 30.09.2015.	ZAJEDNICA PONUDITELJA: VODOGRADNJA OSIJEK d.d. (nositelj ponude) Šandora Petefija 206a,310000 Osijek I GIS d.o.o. za geodetske usluge i inženjering , Franje Kuhača 14,31000 Osijek (član) PODIZVODITELJ: KANAL ISPEKT d.o.o. XI. Ravnice 12 10 000 ZAGREB	Zbog izmjene izvora financiranja , došlo do prekida radova	Sa 30.09.2015. po ugovoru ukupno naplaćeno: 925.593,88
				Realizirano u 2012. = 50.062,00					
	I DODATAK UGOVORU od:05.03.2013.			Ugovoreno za 2013: 688.888,89	30.06.2013.				
	II DODATAK UGOVORU od 07.05.2013.			<i>Izmijenjeni iznos za 2013: 1.255.000,00</i>	31.08.2013.				
				Realizirano sa 30.07.2013 =408.197,74					
				Realizirano sa 31.12.2013. =1.125.619,86					
				2013.					
1.	Ev.br. 1/2013. Broj objave: 2012/S 006-0002848 IN.OZ.1/2013.	<i>ISPORUKA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA</i>	Otvoreni postupak JN-MV	OKVIRNI SPORAZUM: 24.12.2012.	647.696,00	31.12.2014.	PETROL d.o.o. Oreškovićeve 6H 10 000 Zagreb		
	UGOVOR ZA 2013. od 24.12.2012.			320.500,00 Realizirano sa 30.07.2013. =172.794,28	31.12.2013.				

				PRVI DODATAK UGOVORU od 05.12.2013.	Realizirano sa 31.12.2013. =339.064,71 Izmijenjen iznos za 2013.god. 339.064,71kn				
				(20.12.2013.) 2014.god.	308.631,29				
				PRVI DODATAK UGOVORU od 01.12.2014.	335.000,00			31.12.2013. 31.12.2014.	<u>316.601,34</u> <u>323.814,63</u>
2.	Ev.br. 2/2013. Broj objave: 2012/S 006- 0002897 IN.OZ.2/2013.	<i>USLUGA SERVISIRANJA I BAŽDARENJA VODOMJERA DN13-DN100</i>	Otvoreni postupak JN-MV	OKVIRNI SPORAZUM: 28.12.2012.	298.800,00	31.12.2014.	IKOM d.o.o. Kovinska 7 10090 Zagreb		
			UGOVOR ZA 2013. od 28.12.2012.	149.400,00 Realizirano sa 30.07.2013. =64.812,00	31.12.2013.				
				Realizirano sa 31.12.2013. =103.023,01				31.12.2013.	<u>103.023,01</u>
				I DODATAK UGOVORU od: 27.12.2013.	105.913,00				
				(ugovor za 2014. =194.287,00)				31.12.2014.	<u>173.519,00</u>

3.	Ev.br. 3/2013. Broj objave: 2012/S006-0009738	<p><i>NABAVA ROBA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE, PRIKLJUČAKA NA MREŽU I ZA USLUGE</i></p> <p>GRUPA:A <i>-Roba za održavanje i izgradnju vodovodne mreže i priključaka vode i za usluge</i></p>	Otvoreni postupak JN-MV	<p><i>UGOVOR:</i> 28.01.2013.</p>	<p>327.223,30</p> <p>Realizirano sa 30.07.2013. =203.854,57</p>	31.12.2013.	<p>FDS – TRGOVINA d.o.o., Majstorska 1G, 10 000 Zagreb</p>	31.12.2013.	<u>394.836,08</u>
		<p>I DODATAK UGOVORU od: 11.09.2013.</p>		<p>400.000,00</p>					
	IN.OZ.3/2013.	<p>GRUPA:B <i>-Roba za održavanje i izgradnju kanalizijske mreže, priključaka i za usluge</i></p>		<p><i>UGOVOR:</i> 07.01.2013.</p>	<p>99.398,50</p> <p>Realizirano sa 30.07.2013. =39.661,50</p> <p>Realizirano sa 31.12.2013. =77.932,60</p>	31.12.2013.	<p>VODOSKOK d.d. Čulinečka cesta 221C 10 040 Zagreb</p>	31.12.2013.	<u>77.932,60</u>

		GRUPA:C –Vodomjeri novi DN13- DN100 i rezervni dijelovi za vodomjere		UGOVOR: 31.12.2012.	54.794,00 Realizirano sa 30.07.2013. =26.205,00 Realizirano sa 31.12.2013. =55.734,00	31.12.2013.	IKOM d.o.o. Kovinska 7 10 090 Zagreb		31.12.2013.	55.734,00
4.	Ev.br.65/2012 Broj objave: 2013/S 006- 0032478 IN.OZ.7/2012.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA OTPADNIH VODA NASELJA SELCI ĐAKOVAČKI	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 05.03.2013.	9.899.109,50	Završetak ukupno ugovorenih radova 30.09.2015.	ZAJ. PONUDITELJA: IZGRADNJA-VVK d.o.o. Dragutina Žanića Karle 47a 32 100 Vinkovci VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d. H.V.Hrvatinića 90 32 100 Vinkovci HIDROTEHNIKA I GEODEZIJA d.o.o. Bana Jelačića 130 32 100 Vinkovci	Zbog izmjene izvora financiranja , došlo do prekida radova	Sa 20.10.2015. po ugovoru ukupno naplaćeno: 982.722,00	
				-Ugovoreno u vrijednosti za 2013.	300.000,00	Rok izvršenja radova za 2013. je 30.09.2013.				
				-I DODATAK UGOVORA od: 27.08.2013.	711.000,00 (Ukupno za 2013.)	30.10.2013.				
				-II DODATAK UGOVORA od: 21.03.2014.	9.900.239,95 (Usklađenje ukupne ugovorne vrijednosti s Troškovnikom)					
				-III DODATAK UGOVORU: 09.03.2015.	449.239,60	Krajnji rok situiranja radova: 30.09.2015.				

				-IV DODATAK UGOVORU: 11.08.2015.	Povećanje ugovorenih radova na iznos: 602.198,47	Krajnji rok : 20.10.2015.			
5.	Ev.br.54/2013. Broj objave: 2013/S 006- 0038382 IN.OZ.4/2013.	NABAVA TRAKTORA S TANDEM PRIKOLICOM (NOVI)	Otvoreni Postupak JN-MV	UGOVOR: 17.04.2013	368.912,83	Rok izvršenja nabave robe: 15.06.2013.	AGRONOM d.o.o. Zagrebačka 171 34 000 POŽEGA	17.05.2013.	<u>368.912,83</u>
6.	Ev.br.67/2012. Broj objave: 2013/S 006- 0042526 IN.OZ.8/2012.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA SATNICA ĐAKOVAČKA – III FAZA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 02.05.2013.	3.586.366,55	Završetak ukupno ugovorenih radova 30.09.2015.	ZAJ. PONUDITELJA: IZGRADNJA-VVK d.o.o. Dragutina Žanića Karle 47a 32 100 Vinkovci HIDROTEHNIKA I GEODEZIJA d.o.o. Bana Jelačića 130 32 100 Vinkovci	Ok.sit. 15.12.2014.	<u>3.047.085,39</u>
				-Ugovoreno u vrijednosti za 2013.	19.000,00	Rok izvršenja radova za 2013. je 30.09.2013.			
				I DODATAK UGOVORA od: 26.03.2014. Ugovoreno za 2014.god.: 1.635.000,00kn	Realizirano sa 31.05.2013. =19.111,90	Rok izvršenja radova za 2014. je 30.09.2014.			
				II DODATAK UGOVORA od: 29.09.2014. 3.586.366,55kn		Rok izvršenja radova 10.12.2014.			
7.	Ev.br.54/2013.	NABAVA RADNOG STROJA ROVOKOPAČ-	Otvoreni Postupak	UGOVOR: 06.05.2013	408.748,00	Rok izvršenja nabave robe:	TERRA JASKA d.o.o. Kralja Tomislava 20		

	Broj objave: 2013/S 006-0042408 IN.OZ.6/2013.	UTOVARIVAČ (NOVO)	JN-MV			14.06.2013.	10 434 STRMEC SAMOBORSKI	10.05.2013.	408.748,00
8.	Ev.br.64/2013. Broj objave: 2013/S 006-0042826 IN.OZ.7/2013.	IZGRADNJA GRAĐEVINA:KRAK KANALIZACIJSKE MREŽE- PRODUŽETAK PAVIĆEVE ULICE I PRECRPNA STANICA S TLAČNIM CJEVOVODOM U PAVIĆEVOJ ULICI	Otvoreni Postupak JN-MV	UGOVOR: 08.05.2013. Vrijednost radova u 2013. 433.444,00	1.083.608,80	Završetak ukupno ugovorenih radova je 30.11.2014.	ZAJ. PONUDITELJA: VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA – IZGRADNJA d.o.o. Dragutina Žanića-Karle 47a 32 100 Vinkovci i URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE VL. DARKO MILOŠEVIĆ,dipl.ing.		
				I DODATAK UGOVORA od: 09.07.2013. -Vrijednost radova u 2013. Realizirano u 2013: 493.113,59	493.113,59				
				II DODATAK UGOVORA od: 07.01.2014. -Vrijednost radova u 2014.	590.495,21	30.11.2014.			
				III DODATAK UGOVORA od: 06.06.2014.	Mijenja se ugovorna cijena: 1.129.473,70kn			30.12.2014.	1.129.473,70
9.	Ev.br.58/2013. Broj objave: 2013/S 006-0046164	IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE OTPADNIH VODA OPĆINE SEMELJCI – PODSUSTAV SEMELJCI, KEŠINCI I KORITNA	Otvoreni Postupak JN-MV	UGOVOR: 30.04.2013.	271.180,00 (Izvršeno 176.267,00)	Završetak ukupno ugovorenih radova je 200 kalendarskih dana od dana	HIDROING d.d. Tadije Smičiklasa 1 31 000 Osijek PODIZVODITELJ: Z.K.BIRO d.o.o.		

	IN.OZ.5/2013.					potpisa ugovora	Žumberačka 49 31 000 Osijek	29.05.2014.	<u>271.180,00</u>
10.	Ev.br.71/2012. Broj objave: 2013/S 006-0047919 IN.OZ.9/2012.	IZGRADNJA VODOPSKRIBNOG SUSTAVA ĐAKOVO SPOJNI CJEVOVOD VIŠKOVCI- FORKUŠEVCI	<i>Otvoreni Postupak JN-MV</i>	UGOVOR: 21.05.2013.	504.069,80	Završetak ugovorenih radova 60 dana od stupanja na snagu ugovora 19.06.2013.	ZAJEDNICA PONUDITELJA: EMAX d.o.o. Vinkovačka 54, 31 000 Osijek GIS d.o.o. Franje Kuhača 14 31 000 Osijek		
				<i>I DODATAK od: 07.04.2014.</i>	<i>200.000,00 za 2014.god.</i>	<i>35 dana od dana potpisa ugovora</i>			
				<i>II DODATAK UGOVORU od:11.07.2014.</i>	<i>Mijenja se- osigurana sredstva: 504.069,80kn</i>	<i>40 dana od dana stupanja na snagu II dodatka</i>		30.12.2014.	<u>365.388,79</u>
11.	Ev.br.78/2013. Broj objave: 2013/S 006-0092570 IN.OZ.8/2013.	DIZEL ELEKTROAGREGAT ZA VODOCRPILIŠTE KUĆANCI ĐAKOVAČKI(NOVO)	<i>Otvoreni Postupak JN-MV</i>	UGOVOR: 05.11.2013.	119.800,00	Rok izvršenja nabave robe: krajnji rok isporuke je 16 dana od dana potpisa ugovora	ADEO d.o.o. Livadska 2s 31 000 OSIJEK	12.12.2013.	<u>119.800,00</u>
		2014.							
1.	Ev.br.02/2014. Broj objave: 2014/S 006-0005129 IN.OZ.1/2014.	NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE	<i>Otvoreni Postupak JN-MV</i>	UGOVOR: 31.12.2013.	633.690,45	31.12.2014.	HEP OPSKRBA d.o.o.	09.12.2014.	<u>488.999,67</u>

2.	Ev.br.1/2014. Broj objave: 2014/S 006-0002713 IN.OZ.2/2014.	NABAVA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG MATERIJALA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 07.01.2014.	560.062,79	31.12.2014.	FDS – TRGOVINA d.o.o. ,Majstorska 1G,10 000 Zagreb	29.12.2014.	<u>321.208,11</u>	
3.	Ev.br.52/2014. Broj objave: 2014/S 006-0032206 IN.OZ.3/2014.	REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODNE MREŽE SELCI ĐAKOVAČKI – GAŠINCI I IZGRADNJA VODOSPREME	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 23.06.2014.	1.508.773,61	60 dana od potpisa ugovora	ZAJEDNICA PONUDITELJA: VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., H.V.Hrvatinića 90, Vinkovci i AMM d.o.o., I.Gundulića 2, Vinkovci	23.12.2015.	<u>1.506.420,48</u>	
				I DODATAK ugovoru: 20.08.2014						Rok: 30.06.2015.
				II DODATAK Ugovoru: 30.11.2015.						Rok: 30.11.2015.
4.	Ev.br.61/2014. Broj objave: 2015/S 006-0000720	IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA KUŠEVAC-ŠIROKO POLJE	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 04.12.2014.	963.565,08	75 dana od potpisa ugovora	IZGRADNJA-VVK d.o.o. Dragutina Žanića Karle 47a, 32100 Vinkovci	30.10.2015.	<u>956.743,85</u>	
				I DODATAK ugovoru: 20.01.2015.						Završetak radova: 30.10.2015.
5.	Ev.br.83/2014. Broj objave: 2014/S 006-0054871	DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA SATNICA ĐAKOVAČKA-NASTAVAK RADOVA (FAZA II)	PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA BEZ PRETHODNE OBJAVE – NABAVA MALE VRIJEDNOSTI	UGOVOR: 14.10.2014.	334.323,32	25.10.2014.	BRODSKA POSAVINA d.d., Slavonski Brod, Šetalište braće Radić 22	Ok.sit. 25.10.2014.	<u>334.233,34</u>	

6.	Ev.br.84/2014. Broj objave: 2015/S 006- 0000742	Konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Đakovo s izradom detaljnog matematičkog modela - sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i pred studijom izvodljivosti	Otvoreni Postupak JN-MV	UGOVOR: 09.12.2014.	1.230.000,00	Krajnji rok 9 mjeseci od sklapanja ugovora	ZAJEDNICA PONUDITELJA: Vodeći član: HIDROING d.o.o. I IMGD d.o.o.,	29.10.2015. Ok.sit.	<u>1.230.000,00</u>
				PRVI DODATAK Ugovoru: 11.09.2015.		Krajnji rok Izvršenja: 30.10.2015.			
7.	Ev.br.88/2014. Broj objave: 2015/S 006- 0017175	IZRADE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ĐAKOVO“ ZA SUFINANCIRANJE EU SREDSTVIMA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 26.03.2015.	288.000,00	13 mjeseci od sklapanja ugovora	Zajednica ponuditelja: INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb -PROVOD – inženjerska společnost s.r.o. -EUROVISION d.o.o.	U tijeku	
2015.									
1.	Ev.br.1/2015. Broj objave: 2015/S 006- 0001827	ISPORUKA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 30.12.2014.	339.180,00	31.12.2015.	PETROL d.o.o., Oreškovićeve 6H Zagreb	16.12.2015.	<u>288.383,34</u>
2.	Ev.br.02/2015. Broj objave: 2015/S 006- 0003039	NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE	Otvoreni postupak JN - MV	UGOVOR: 29.12.2014.	653.473,70	31.12.2015.	GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb	16.12.2015.	<u>472.491,94</u>
3.	Ev.br.03/2015. Broj objave:	NABAVA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG	Otvoreni Postupak	UGOVOR: 07.01.2015.	458.288,00	31.12.2015.	FDS – TRGOVINA d.o.o.,Majstorska 1G,	29.12.2015.	<u>286.413,49</u>

	2015/S 006-0001851	MATERIJALA	JN -MV				10 000 Zagreb		
4.	Ev.br.30/2015. Broj objave: 2015/S 006-0024006	USLUGA IZRADE STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SEMELJCI - AGLOMERACIJE SEMELJCI, MRZOVIĆ I VRBICA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 03.06.2015.	1.315.000,00	Lipanj 2016.	HIDROING d.o.o. Za projektiranje i inženjering Tadije Smičiklasa 1 31 000 Osijek	U tijeku 1.106.000,00 -25.04.2018.	
5.	Ev.br.41/2015. Broj objave: 2015/S 006-0034775	NABAVA RADNOG STROJA – MINI ROVOKOPAČ (NOVO)	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 19.10.2015.	296.900,00	60 dana od potpisa ugovora	TERRA JASKA d.o.o. Kralja Tomislava 20 31 400 STRMEC SAMOBORSKI	03.02.2016.	<u>296.900,00</u>
		2016.							
1.	Ev.br.01/2016. Broj objave: 2016/S 006-0005911	ISPORUKA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 25.02.2016.	294.154,00	31.12.2016.	PETROL d.o.o. Oreškovićeve 6H ZAGREB	31.12.2016.	<u>218.720,90</u>
2.	Ev.br.02/2016. Broj objave: 2016/S 006-0000947	NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE	Otvoreni postupak JN - MV	UGOVOR: 13.01.2016.	612.434,60	31.12.2016.	GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb	31.12.2016.	<u>503.941,79</u>
3.	Ev.br.03/2016. Broj objave: 2016/S 006-0000925	NABAVA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG MATERIJALA	Otvoreni Postupak JN -MV	UGOVOR: 08.01.2016.	330.330,05	31.12.2016.	FDS – TRGOVINA d.o.o.,Majstorska 1G, 10 000 Zagreb	U tijeku	<u>215.379,13</u>
4.	Ev.br.69/2016. Broj objave: 2016/S 006-	DODATNE USLUGE NA IZRADI STUDIJSKE I PROJEKTNE	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 25.04.2016.	204.000,00	Lipanj 2016.	HIDROING d.o.o. Tadije Smičiklasa 1 31 000 Osijek	30.12.2016.	<u>204.000,00</u>

	0010148	DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SEMELJCI – AGLOMERACIJE SEMELJCI, MRZOVIĆ I VRBICA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU		PRVI DODATAK UGOVORU: 27.06.2016.		Mijenja se rok: 31.12.2016.			
5.	Ev.br.62/2016. Broj objave: 2017/S 006-0010181	IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE GAŠINCI	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 15.05.2017.	9.323.597,28	30.06.2017.	AMM d.o.o. I.Gundulića 2 32 100 Vinkovci	30.05.2018	<u>8.927.717,41</u>
6.	Ev.br.46/2016. Broj objave: 2017/S 006-0000917	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE IZMEĐU NASELJAPIŠKOREVCI – NOVI PERKOVC (D=3.400m)	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 14.11.2016.	599.118,51	30.12.2016.	Zajednica ponuditelja: VODOVOD-MONTAŽA d.o.o., Poljski put 1, 31000 Osijek I CROCUS d.o.o., J.J.Strossmayera 49, 31000 Osijek	28.12.2017.	<u>574.187,09</u>
7.	Ev.br.72/2016. Broj objave: 2017/S 006-0000909	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA OPĆINE PUNITOVCI – SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA PUNITOVCI, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI I JURJEVAC PUNITOVAČKI	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 14.11.2016.	1.809.760,47	30.11.2016.	GRAVIA d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek	30.11.2017.	<u>1.763.126,43</u>

8.	Ev.br.44/2016. Broj objave: 2017/S 006- 0003922	IZGRADNJA PRODUŽETKA VODOVODNE MREŽE ĐAKOVO – DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (lokacija Ivandvor)	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 24.02.2017.	781.169,30	30.11.2017.	Ravlić trans Slavonska 7 31 000 Osijek	28.12.2017.	<u>778.466,72</u>
----	--	--	-------------------------------	------------------------	------------	-------------	--	-------------	--------------------------

**REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
(čl.28.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – NN 120/16) 2017-2018.god.**

2017.									
1.	Ev.br.01/2017. Broj objave: 2017/S 006- 0003921	ISPORUKA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 31.01.2017.	212.368,00	12mjeseci	PETROL d.o.o. Oreškovićeva 6/h 10010 ZAGREB	12.12.2017.	<u>240.950,89</u>
2.	Ev.br.02/2017. Broj objave: 2017/S 006- 0005541	NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE	Otvoreni postupak JN_MV	UGOVOR: 31.01.2017.	506.179,00	12mjeseci	Hrvatski Telekom d.d. R.F.Mihanovića 9 10110 Zagreb	27.12.2017.	<u>287.074,61</u>
2018.									
1.	Ev.br.01/2018 Broj objave: 2018/S 0F6- 0008424	ISPORUKA DIZELSKOG GORIVA I MOTORNOG BENZINA NA BENZINSKIM POSTAJAMA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 12.02.2018.	234.840,00	12 mjeseci	PETROL d.o.o. Oreškovićeva 6/h 10010 ZAGREB	12.02.2019.	<u>278.675,95</u>
2.	Ev.br.02/2018 Broj objave: 2018/S 0F6- 0006677	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 22.02.2018.	747.622,00	12 mjeseci	HEP-Opkrba d.o.o. Ulica grada Vukovara37 10 000 Zagreb	22.02.2019.	<u>738.094,53</u>

3.	Ev.br.03/2018 Broj objave: 2018/S 0F6- 0006228	NABAVA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG MATERIJALA	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 21.02.2018.	179.179,00	12 mjeseci	FDS trgovina d.o.o. Majstorska 1G, 10 000 Zagreb	31.12.2018.	<u>262.055,78</u>
4.	Ev.br.60/1/16 Broj objave: 2018/S 006- 0031543	POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ĐAKOVO – NADZOR RADOVA	Otvoreni postupak JN-VV	UGOVOR: 1235/2018	5.869.799,00	02.11.2018.	Zajednica ponuditelja: -INSTITUT IGH d.d., Zagreb - EPTISA Adria d.o.o., Zagreb, - IDT inženjering d.o.o., Osijek	U tijeku	
5.	Ev.br.60/2/16 Broj objave: 2018/S 006- 0031561	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ĐAKOVO	Otvoreni postupak JN-VV	UGOVOR: 1300/2018	103.322.171,29	17.10.2018.	Zajednica ponuditelja. -SOKOL d.o.o, Vinkovci -VODOVOD-MONTAŽA, Osijek -VUKA d.d., Osijek -GRAVIAd.o.o., Osijek -MONETER- STROJARSKE MONTAŽE d.d,Zagreb -ATO Inženjering d.o.o., Osijek -POLION, Vinkovci - MEIXNER d.o.o., Zagreb	U tijeku	
6.	Ev.br.60/6/16 Broja objave: 2018/S 0F6- 0030522	USLUGE PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA GRADNJE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo	Otvoreni postupak JN-MV	UGOVOR: 1228/2018	419.990,00	15.10.2018.	LIBRO d.o.o. F.Račkog 188 31 400 Đakovo	U tijeku	

OBRAZLOŽENJE:

2012.god.

1. -Izvršeno manje za 25.974,13 kn zbog izmjena u projektnoj dokumentaciji bez utjecajan na funkcionalnost građevine
- 2- Izvršeno više 24.459,02 kn zbog projektiranja prije 10 godina, a u međuvremenu se građevinska zona proširila te je došlo do neznatnog produljena kanalizacijske mreže.
3. - Izvršeno manje za 16.081,76 kn zbog izmjena u projektnoj dokumentaciji bez utjecajan na funkcionalnost građevine
5. –Zbog izmjene izvora načina financiranja , došlo je do prekida radova.

2013.god.

1. U odnosu na Okvirni sporazum po ugovorima za 2013. i 2014. godinu realizirano manje za 7.280,03kn - ugovorene količine su bile okvirne.
- 2.U odnosu na Okvirni sporazum po ugovorima za 2013. i 2014. godinu realizirano manje za 22.257,99kn - ugovorene količine su bile okvirne.
3. – Grupa A – Izvršeno je manje od ugovorenog za 5.163,92kn – količine su okvirne
3. - Grupa B – Izvršeno je manje od ugovorenog za 21.465,9 kn – količine su okvirne
3. – Grupa C – Izvršeno je više za 940,00kn – količine su okvirne, a izvršeno u okviru procjenjene vrijednosti
4. – Zbog izmjene izvora načina financiranja, došlo je do prekida radova.
6. –Izvršeno manje za 539.281,16kn – jedan dio kanalizacijske mreže financirano od Ministarstva poljoprivrede
- 10.-Izvršeno manje za 138.681,01 kn – smanjen opseg radova po nalogu nadzornog inženjera, a obračun se vrši prema izvršenom.

2014.god.

1. - U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 144.690,78 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
2. - U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 238.854,68 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
- 3.- U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 2.353,13kn - zbog promjene lokacije vodospreme došlo je do smanjenja izvršenih u odnosu na ugovorene radove.

2015.god.

1. - U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 50.796,66 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
2. – U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 180.981,76 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
3. – U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 171.874,51kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.

2016.god.

1. - U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 75.433,10 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
2. – U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 108.492,81 kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
3. – U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 114.950,92kn – nisu ugovorene točne već okvirne količine.
- 5.- U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 395.879,87kn - do neispunjenja ukupne ugovorene svote novaca došlo je zbog nepoklapanja stvarnog stanja na terenu i projekata na temelju kojih je izrađen troškovnik. Isto se može pripisati tome što je projektna dokumentacija starija od 10 godina
- 6.- U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 24.931,42 kn - zbog obračuna prema stvarno izvršenim radovima.
- 7.- U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 46.634,04 kn – razlika ugovorene vrijednosti i vrijednosti okončane situacije je zbog probijanja vremenskih rokova i nemogućnosti naknadnog osiguranja potrebnih financijskih sredstava. Naručitelj i izvođač su riješili sporazumom da se okončana situacija izda na navedenu vrijednost
8. .- U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 2.702,58 kn – zbog obračuna prema stvarno izvršenim radovima.

2017.god.

1. - U odnosu na ugovoreno više realizirano za 28.582,89 kn - zbog povećanog obima posla.
2. – U odnosu na ugovoreno manje realizirano za 219.104,39 kn - nisu ugovorene točne već okvirne količine.

U Đakovu, 31.12.2018.